

**Total de personas de completaron  
cuadro**

**9**

	<b>Contenedores</b>	<b>Tradicional/Tabla Roca</b>	<b>Prefabricado concreto</b>	<b>DOMEX/Prefabricado</b>
Costo estimado (Incluyen IVA)	\$200,000.00	\$172,083.00	\$170,000.00	\$200,000.00
Plazo de construcción	2.5 meses	1.5 meses	1.5 meses	1 mes
Funcionalidad	4	4	4	4
Ecología	5	3	3	3
Reutilización/Reciclaje	5	3	3	3
Valores del Liceo	5	3	3	4
Ocupación de espacio	400 mts <sup>2</sup> (dos niveles)	800 mts <sup>2</sup> (un nivel)	800 mts <sup>2</sup> (un nivel)	400 mts <sup>2</sup> (dos niveles)
Ambiente aula/confort	4	4	3	4
Facilidad de construcción	3	4	4	5
Elaboración de diseño/Elaboración de planos	20 días	1 semana	2 semanas	1 semana
Recuperación de la inversión	50%	20%	15%	40%
Gastos de reposición del espacio a su estado natural	NO HAY	SI HAY (\$7,000)	SI HAY (\$7,000)	SI HAY (\$7,000)
Margen de error del presupuesto	10%	5%	5%	10%
<b>Ponderación promedio</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

- 0 Ausente
- 1 Muy Bajo
- 2 Bajo
- 3 Medio
- 4 Alto
- 5 Óptimo